

# 上饶市水利局

## 2022年10月全市水利建设与管理 有关工作情况的通报

各县（市、区）水利局，上饶市经济开发区、高铁经济试验区社会发展局，三清山风景名胜区农业农村局：

据各地上报统计，截至10月底，我市2022年新开工水利项目共16类、89个，批复投资152.39亿元，2022年计划完成投资46.11亿元，已完成投资32.07亿元，完成率69.6%。在水利项目前期工作推进、工程建设，水库（水闸）安全鉴定、妨碍行洪突出问题排查整治等工作上，仍有部分县（市、区）进度较慢，存在部分重点任务需要全力攻坚。水利建设与管理的各项工作，已纳入水利改革发展年度考核，各项工作的日常调度情况，将作为考核评分的主要依据。请各级水行政主管部门充分认识水利建设与管理的重要性，对照年度任务目标，全力推进水利建设与管理各项工作。现将有关工作情况以表格形式通报。

上饶市水利局建设与管理科

2022年11月2日



## 一、2022年新开工水利项目工作进展情况汇总表

排位	县市区	批复投资 (万元)	2022年计划 下拨资金 (万元)	已完成投资 (万元)	投资 完成率	批复完 成率	财政评审 完成率	招投标 完成率	开工率	备注
合计		<b>1523949</b>	<b>461127</b>	<b>320749</b>	<b>70%</b>	<b>94%</b>	<b>84%</b>	<b>79%</b>	<b>69%</b>	
1	信州区	30854	12695	9570	75%	100%	100%	100%	100%	3个
2	玉山县	55466	42369	38175	90%	100%	100%	100%	100%	11个
3	德兴市	53005	31473	21923	70%	100%	100%	100%	100%	10个
4	广丰区	54326	13541	17882	132%	100%	99%	96%	96%	4个
5	广信区	115677	40696	32031	79%	100%	100%	100%	95%	7个
6	余干县	217946	51517	36478	71%	86%	86%	86%	86%	7个
7	鄱阳县	187061	65816	54597	83%	60%	80%	80%	80%	5个
8	弋阳县	98539	13539	11350	84%	100%	100%	79%	79%	5个
9	横峰县	47879	11248	7917	70%	100%	96%	76%	76%	6个
10	铅山县	70834	30846	12185	40%	80%	79%	59%	59%	5个
11	市本级	279218	69500	48000	69%	100%	100%	100%	50%	2个
12	婺源县	19100	17418	7592	44%	100%	75%	63%	50%	8个
13	三管委	613	613	275	45%	100%	100%	100%	50%	2个
14	高铁新区	15090	10090	4200	42%	100%	50%	50%	50%	2个
15	万年县	278214	49641	18573	37%	90%	80%	70%	40%	10个
16	经开区	126	126	0	0%	100%	0%	0%	0%	1个

## 二、各县（市、区）2022年新开工水利项目进展情况表

序号	县（市、区）	工程名称	批复投资 （万元）	2022年计划 下拨资金 （万元）	已完成 投资 （万元）	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否 批复	完成率	是否 财政 评审	完成率	是否 招投 标	完成率	是否 开工	开工率	
1	信州区	*信州区城乡供水一体化工程	30159	12000	9050	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资 75%
		信州区水库移民项目	665	665	490	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资 74%
		小型水库大坝安全监测项目信州区 1 座	30	30	30	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完工
		<b>小计</b>	<b>30854</b>	<b>12695</b>	<b>9570</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
2	广丰区	广丰区壶峽镇壶峽溪圩堤加固整治工程	1000	215	215	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，完成上级补助投资 100%
		小型水库除险加固 广丰区 8 座	1759	1759	150	是	100%	是	100%	否	88%	否	88%	7 座水库已开工；1 座水库正在招投标
		*广丰区供水提升改造建设项目	50000	10000	16400	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资 164%
		广丰区水库移民项目	1567	1567	1117	是	100%	否	97%	否	97%	否	97%	已开工，已完成投资 71%
		<b>小计</b>	<b>54326</b>	<b>13541</b>	<b>17882</b>		<b>100%</b>		<b>99%</b>		<b>96%</b>		<b>96%</b>	
3	广信区	小型水库除险加固 广信区 12 座	1285	1285	200	是	100%	是	100%	是	100%	否	67%	8 座已开工，其中 1 座已完成；4 座

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
														准备开工
		广信区四十八都溪山洪沟治理项目	1008	901	680	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 75%
		*广信区李村小(1)型水库建设项目	12400	5500	4600	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成年度投资 84%
		*广信区城乡供水一体化工程	96800	30000	24000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 80%
		广信区水土保持重点工程	1994	820	812	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 99%
		广信区水库移民项目	2182	2182	1731	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 79%
		小型水库雨水情测报项目 广信区 1 座	8	8	8	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完工
		<b>小计</b>	<b>115677</b>	<b>40696</b>	<b>32031</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>95%</b>	
4	玉山县	玉山县玉琊溪横街镇洋背山河堤防洪工程	1478	846	643	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成中央投资 76%
		江西省主要支流治理玉山县玉山水河道治理工程	15697	5000	4255	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成年度投资 85%
		玉山县临湖镇临湖社区洪患村镇治理工程	941	202	202	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 省级资金完成 100%
		玉山县四股桥乡山塘村	940	197	197	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 省级资

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		民办公助小型堤防建设项目												金完成 100%
		小型水库除险加固 玉山县 37 座	6058	6058	5150	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 省级资金完成 85%
		玉山县黄家溪山洪沟治理项目	1036	901	860	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 95%
		<b>*玉山县城乡供水一体化工程</b>	<b>24000</b>	<b>24000</b>	<b>22800</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	<b>已开工, 已完成投资 95%</b>
		玉山县水土保持重点工程	833	682	650	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 95%
		玉山县水库移民项目	3639	3639	2729	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 75%
		小型水库雨水情测报项目 玉山县 8 座	64	64	64	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完工
		小型水库大坝安全监测项目 玉山县 74 座	780	780	625	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 80%
		<b>小计</b>	<b>55466</b>	<b>42369</b>	<b>38175</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
5	铅山县	江西省主要支流治理铅山河安洲至风来段工程	10676	7528	1500	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成年度投资 20%
		<b>*铅山县城乡一体化供水工程</b>	<b>35340</b>	<b>16000</b>	<b>9500</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	<b>已开工, 已完成投资 59%</b>
		铅山县水库移民项目	1838	1838	1185	是	100%	否	97%	否	97%	否	97%	已开工, 已完成投资 64%

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		小型水库大坝安全监测项目 铅山县 56 座	480	480	0	是	100%	是	100%	否	0%	否	0%	实施方案已批复, 正在招标
		*铅山县伦潭灌区续建配套与现代化改造项目	22500	5000	0	否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	可研报告正在编制中
		<b>小计</b>	<b>70834</b>	<b>30846</b>	<b>12185</b>		<b>80%</b>		<b>79%</b>		<b>59%</b>		<b>59%</b>	
6	横峰县	横峰县岑阳镇防洪工程	1968	1337	1200	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成中央补助资金 90%
		小型水库除险加固 横峰县 7 座	1354	1354	1219	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成中央补助资金 100%, 完成总投资 1218 万元
		*横峰县城乡供水一体化工程	43000	7000	4750	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 68%
		横峰县水库移民项目	945	945	438	是	100%	否	73%	否	73%	否	73%	已开工, 完成投资 46%
		小型水库雨水情测报项目 横峰县 30 座	240	240	240	是	100%	是	100%	是	80%	是	80%	项目已基本完工
		小型水库大坝安全监测项目 横峰县 42 座	372	372	70	是	100%	是	100%	否	0%	否	0%	项目已开工, 完成投资 19%
		<b>小计</b>	<b>47879</b>	<b>11248</b>	<b>7917</b>		<b>100%</b>		<b>96%</b>		<b>76%</b>		<b>76%</b>	
7	弋阳县	小型水库除险加固 弋阳县 3 座	390	390	228	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 58%

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		*弋阳县城乡供水一体化工程	95000	10000	8500	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 85%
		弋阳县水库移民项目	2569	2569	2092	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 81%
		小型水库雨水情测报项目 弋阳县 68 座	544	544	530	是	100%	是	100%	否	97%	否	97%	已完成 67 座; 剩余 1 座, 正在采购招标
		小型水库大坝安全监测项目 弋阳县 6 座	36	36	0	是	100%	是	100%	否	0%	否	0%	正在采购招标
		<b>小计</b>	<b>98539</b>	<b>13539</b>	<b>11350</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>79%</b>		<b>79%</b>	
8	余干县	江西省主要支流治理枫港乡白家圩除险加固工程	4665	4665	4147	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 89%
		小型水库除险加固 余干县 71 座	11238	11238	8000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	14 座已完工, 57 座正在施工中, 完成投资 71%
		*余干县城乡供水一体化工程	76429	30000	20300	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 68%
		余干县水库移民项目	3188	3188	2231	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资 70%
		小型水库雨水情测报项目 余干县 175 座	1400	1400	1400	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完工

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		小型水库大坝安全监测项目 余干县 115 座	1026	1026	400	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 39%
		*余干县康山蓄滞洪区安全建设	120000	0	0	否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	实施方案编制中
		小计	217946	51517	36478		86%		86%		86%		86%	
9	万年县	*小型水库除险加固 万年县 47 座	7716	7716	1200	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	已开工, 已完工 9 座, 已完成投资 16%
		*万年县下湾沟防洪治理项目	1607	1124	120	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 11%
		*万年县港道沟防洪治理项目	1091	1000	1000	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	已开工, 已完成投资 10%
		*万年县千亩圩堤加固整治工程(沈坊圩)	4712	4712	500	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	已开工, 已完成投资 11%
		*万年县千亩圩堤加固整治工程(塘背圩)	1929	1929	0	是	100%	是	100%	否	0%	否	0%	已评审, 待招投标
		*万年县城乡供水一体化工程	240000	20000	14600	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 73%
		万年县水库移民项目	1826	1826	1145	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 63%
		小型水库雨水情测报项目 万年县 1 座	8	8	8	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完工

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		小型水库大坝安全监测项目 万年县 133 座	1326	1326	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	已报财审、评审中
		*万年县涝区治理工程	18000	10000		否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	实施方案编制中
		小计	278214	49641	18573		90%		80%		70%		40%	
10	鄱阳县	*鄱阳县军民水库除险加固	11522	7877	5400	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完成到位资金69%
		鄱阳县水库移民项目	4887	4887	3235	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成投资66%
		小型水库雨水情测报项目 鄱阳县 365 座	2962	2962	2962	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已完工
		小型水库大坝安全监测项目 鄱阳县 3 座	90	90	0	否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	实施方案编制中
		*鄱阳县河湖岸线生态保护修复(一期 PPP 项目)	167600	50000	43000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 完成计划下达资金86%
		小计	187061	65816	54597		60%		80%		80%		80%	
11	德兴市	德兴市万村乡防洪工程	3236	1337	100	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开标, 已完成中央投资7%
		江西省主要支流治理德兴市乐安河泗洲段治理工程	14835	6960	1390	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成年度投资20%

序号	县（市、区）	工程名称	批复投资（万元）	2022年计划下拨资金（万元）	已完成投资（万元）	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		德兴市泗洲镇张家畈村整治工程	737	241	241	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，省级资金完成100%
		德兴市泗洲镇潭埠河堤民办公助项目	994	312	265	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，省级资金完成85%
		德兴市新建若坑水库	2600	2600	2470	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资95%
		<b>*德兴市城乡供水一体化工程</b>	<b>19993</b>	<b>10286</b>	<b>9772</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	<b>已开工，已完成投资95%</b>
		德兴市水土保持重点工程	1555	682	400	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资59%
		德兴市水库移民项目	3617	3617	2231	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资62%
		小型水库大坝安全监测项目 德兴市49座	438	438	55	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资13%
		德兴市防洪排涝工程（河西段）	5000	5000	5000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已基本完工
		<b>小计</b>	<b>53005</b>	<b>31473</b>	<b>21923</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
12	婺源县	婺源县沱川河段治理工程	1255	668	345	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，完成中央投资52%
		江西省主要支流治理饶河乐安河上游段工程（婺源县紫阳镇段）	4412	4276	1283	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	已开工，完成投资30%

序号	县（市、区）	工程名称	批复投资（万元）	2022年计划下拨资金（万元）	已完成投资（万元）	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		婺源县江湾镇荷田村洪患村镇河流综合整治工程	621	137	83	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，省级资金完成 61%
		小型水库除险加固 婺源县 25 座	5185	5185	1037	是	100%	是	100%	否	0%	否	0%	已开工，完成进度 20%
		<b>*婺源县城乡供水一体化工程</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	<b>已完成年度任务</b>
		婺源县水库移民项目	4094	4094	2784	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工，已完成投资 68%
		小型水库雨水情测报项目 婺源县 75 座	639	639	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	正在政府采购，计划 11 月 25 日开标
		小型水库大坝安全监测项目 婺源县 79 座	834	359	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	正在政府采购，计划 11 月 25 日开标
		<b>小计</b>	<b>19100</b>	<b>17418</b>	<b>7592</b>		<b>100%</b>		<b>75%</b>		<b>63%</b>		<b>50%</b>	
13	三管委	小型水库除险加固 三管委 1 座	149	149	0	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	设计变更已批复，待开工
		三清山风景区水库移民项目	464	464	275	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	<b>已开工，已完成投资 59%</b>
		<b>小计</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>275</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>50%</b>	
14	经开区	小型水库大坝安全监测	126	126	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	实施方案已批

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		项目 经开区9座												复, 财政评审中
		<b>小计</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>		<b>100%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>	
15	高铁试验区	*上饶高铁经济试验区城乡供水一体化建设项目	15000	10000	4200	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成投资 42%
		小型水库大坝安全监测项目 高铁试验区15座	90	90	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	实施方案已批复, 财政评审中
		<b>小计</b>	<b>15090</b>	<b>10090</b>	<b>4200</b>		<b>100%</b>		<b>50%</b>		<b>50%</b>		<b>50%</b>	
16	市本级	*上饶市大坳灌区工程	269718	60000	48000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	已开工, 已完成下达投资 80%
		上饶市中心城区排涝站改造提升项目	9500	9500	0	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	共5座, 其中2座已开标, 准备签合同; 3座实施方案编制中
		<b>小计</b>	<b>279218</b>	<b>69500</b>	<b>48000</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>50%</b>	
<b>合计</b>			<b>1523949</b>	<b>461127</b>	<b>320749</b>		<b>94%</b>		<b>84%</b>		<b>79%</b>		<b>69%</b>	
说明: 带“*”为江西省“项目大会战”水利项目。														

### 三、2022 年中小河流及五河治理工程竣工验收进展情况

排位	县市区	任务数 (条)	已完成 (条)	未完成 (条)	完成率 (%)	备注
合计		15	4	11	27%	
1	广丰区	1	1	0	100%	
2	弋阳县	1	1	0	100%	
3	铅山县	2	1	1	60%	剩下 1 条已申请验收
4	玉山县	5	1	4	60%	剩下 4 条已申请验收
5	万年县	3	0	3	0%	含 2021 年需要验收 2 条中小河流
6	德兴市	1	0	1	0%	
7	婺源县	1	0	1	0%	
8	信州区	1	0	1	0%	

#### 四、2021年度雨水情测报和安全监测设施建设完成情况

排位	县市区	雨水情			安全监测			总体完成率
		任务数	完成数	完成率	任务数	完成数	完成率	
合计		<b>185</b>	<b>180</b>	<b>97%</b>	<b>76</b>	<b>32</b>	<b>42%</b>	<b>81%</b>
1	鄱阳县	46	46	100%	4	4	100%	100%
2	德兴市	8	8	100%	3	3	100%	100%
3	婺源县	8	8	100%	2	2	100%	100%
4	广信区	6	6	100%	3	3	100%	100%
5	玉山县	1	1	100%	7	7	100%	100%
6	弋阳县	1	1	100%	7	7	100%	100%
7	余干县	32	32	100%	9	1	11%	80%
8	横峰县	13	13	100%	4	0	0%	76%
9	铅山县	19	19	100%	6	0	0%	76%
10	广丰区	16	16	100%	12	5	42%	75%
11	万年县	28	25	89%	11	0	0%	64%
12	信州区	1	1	100%	1	0	0%	50%
13	经开区	2	2	100%	2	0	0%	50%
14	高铁试验区	4	2	50%	5	0	0%	22%

## 五、2022 年小型水库除险加固情况

排位	县市区	水库数量 (座)	已完财审 (座)	已完招投 标 (座)	开工建设 (座)	已完工 (座)	已开工建 设率
合计		<b>217</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>211</b>	<b>61</b>	<b>97%</b>
1	余干县	71	71	71	71	14	<b>100%</b>
2	玉山县	37	37	37	37	32	<b>100%</b>
3	横峰县	7	7	7	7	5	<b>100%</b>
4	弋阳县	3	3	3	3	0	<b>100%</b>
5	万年县	47	47	47	47	9	<b>100%</b>
6	婺源县	25	25	25	25	0	<b>100%</b>
7	广丰区	14	14	14	13	0	<b>93%</b>
8	广信区	12	12	12	8	1	<b>67%</b>
9	三清山	1	1	0	0	0	<b>0%</b>

## 六、上饶市水库调度规程编制情况调度表

排位	县	辖区中小型水库 (座)	应编制水库数 (座)	已编制 (座)	已批复 (座)	已编制比例 (%)	已批复比例 (%)
合计		2240	2238	2238	2238	100%	100%
1	余干县	245	245	245	245	100%	100%
2	万年县	222	222	222	222	100%	100%
3	婺源县	177	177	177	177	100%	100%
4	广丰区	161	161	161	161	100%	100%
5	玉山县	143	143	143	143	100%	100%
6	铅山县	128	128	128	128	100%	100%
7	弋阳县	127	126	126	126	100%	100%
8	德兴市	112	112	112	112	100%	100%
9	横峰县	86	86	86	86	100%	100%
10	广信区	82	82	82	82	100%	100%
11	信州区	63	63	63	63	100%	100%
12	经开区	36	36	36	36	100%	100%
13	高铁试验区	22	21	21	21	100%	100%
14	三清山	2	2	2	2	100%	100%
15	上饶市	1	1	1	1	100%	100%
16	鄱阳县	633	633	633	633	100%	100%

## 七、水库安全风险隐患排查整改情况

排位	县市区	隐患数量 (个)	已完成(个)	正在整改 (个)	暂未整改, 已落 实度汛措施(个)	整改率 (%)
合计		<b>122</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1	鄱阳县	77	77	0	0	100%
2	婺源县	16	16	0	0	100%
3	广信区	12	12	0	0	100%
4	玉山县	7	7	0	0	100%
5	铅山县	3	3	0	0	100%
6	余干县	2	2	0	0	100%
7	信州区	2	2	0	0	100%
8	万年县	2	2	0	0	100%
9	横峰县	1	1	0	0	100%

## 八、分散管理小型水库实行专业化管护任务完成情况

排位	县市区	水库总数	有管理单位的水库数	专业化管护数量	未实行专业化管护数量	完成率 (%)
合计		<b>2201</b>	<b>37</b>	<b>2164</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1	鄱阳县	627	7	620	0	100%
2	余干县	241	0	241	0	100%
3	万年县	219	0	219	0	100%
4	婺源县	172	13	159	0	100%
5	广丰区	158	6	152	0	100%
6	玉山县	141	0	141	0	100%
7	铅山县	125	0	125	0	100%
8	弋阳县	123	1	122	0	100%
9	德兴市	110	8	102	0	100%
10	横峰县	84	2	82	0	100%
11	广信区	79	0	79	0	100%
12	信州区	62	0	62	0	100%
13	上饶经济技术开发区	36	0	36	0	100%
14	上饶高铁经济试验区	22	0	22	0	100%

## 九、2022 年水库（闸）安全鉴定进展情况

排位	县市区	任务数 (座)	已完成 (座)	未完成 (座)	完成率 (%)	备注
合计		31	17	15	55%	
1	鄱阳县	16	16	0	100%	
2	铅山县	7	3	4	43%	4 座报告已送审
3	德兴市	3	0	3	0%	1 座已列入降等报废
4	余干县	5	0	5	0%	含 1 座水闸

## 十、2022 年水库降等报废进展情况

排位	县市区	任务数 (座)	已完成 (座)	未完成 (座)	完成率 (%)	备注
合计		15	0	15	0	
1	鄱阳县	6	0	6	0%	
2	德兴市	3	0	3	0%	
3	婺源县	2	0	2	0%	
4	万年县	1	0	1	0%	
5	广丰区	1	0	1	0%	
6	横峰县	1	0	1	0%	
7	弋阳县	1	0	1	0%	

## 十一、2022 年河湖圩堤管理范围内房屋整改进展情况

排位	县市区	2022 年上报计划数	已完成整改数	整改完成率
合计		<b>262</b>	<b>262</b>	<b>99%</b>
1	鄱阳县	240	240	<b>100%</b>
2	广信区	7	7	<b>100%</b>
3	德兴市	3	3	<b>100%</b>
4	余干县	3	3	<b>100%</b>
5	弋阳县	2	2	<b>100%</b>
6	信州区	1	1	<b>100%</b>
7	广丰区	1	1	<b>100%</b>
8	玉山县	1	1	<b>100%</b>
9	万年县	1	1	<b>100%</b>
10	横峰县	1	1	<b>100%</b>
11	婺源县	1	1	<b>100%</b>
12	铅山县	1	1	<b>100%</b>
13	高铁新区	1	1	<b>100%</b>
14	经开区	1	0	<b>0%</b>

## 十二、妨碍河道行洪问题排查整改进展情况

排位	县市区	发现妨碍河道行洪问题数	已完成整改数	整改完成率
合计		<b>81</b>	<b>48</b>	<b>59.26%</b>
1	德兴市	5	5	<b>100.00%</b>
2	铅山县	4	4	<b>100.00%</b>
3	弋阳县	3	3	<b>100.00%</b>
4	信州区	2	2	<b>100.00%</b>
5	广丰区	2	2	<b>100.00%</b>
6	玉山县	1	1	<b>100.00%</b>
7	婺源县	3	3	<b>100.00%</b>
8	广信区	4	4	<b>100.00%</b>
9	横峰县	2	1	<b>50.00%</b>
10	鄱阳县	41	20	<b>48.78%</b>
11	余干县	13	3	<b>23.08%</b>
12	万年县	1	0	<b>0.00%</b>

### 十三、五河一湖岸线利用项目清理整治进展情况（第一、第二批）

排位	县市区	整改任务总数	已完成整改数	拆除取缔类	已完成整改数	整改规范类				整改完成率
						完善生态敏感区手续	已完成整改数	完善洪水影响评价	已完成整改数	
合计		<b>38</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>96.67%</b>
1	市本级	1	1					1	1	<b>100.00%</b>
2	余干县	11	11	1	1			10	10	<b>100.00%</b>
3	信州区	2	2	1	1			1	1	<b>100.00%</b>
4	广信区	1	1					1	1	<b>100.00%</b>
5	弋阳县	2	2			1	1	1	1	<b>100.00%</b>
6	鄱阳县	14	14			1	1	13	13	<b>100.00%</b>
7	铅山县	7	6			4	4	3	2	<b>85.71%</b>

## 十四、河湖清四乱整改进展情况

排位	县市区	问题总数	已完成整改数	河湖“清四乱”系统问题数	已完成整改数	河湖遥感监测问题	已完成整改数	五河岸线整改发现问题	已完成整改数	总整改完成率
合计		95	71	63	60	27	11	5	0	75%
1	万年县	9	9	5	5	4	4			100%
2	广丰区	6	6	6	6					100%
3	德兴市	6	6	6	6					100%
4	玉山县	5	5	5	5					100%
5	广信区	5	5	5	5					100%
6	横峰县	5	5	5	5					100%
7	弋阳县	7	6	5	5	1	1	1	0	86%
8	信州区	9	7	5	5	4	2			78%
9	铅山县	7	5	5	5			2	0	71%
10	婺源县	9	5	5	3	4	2			56%
11	余干县	12	6	6	5	4	1	2	0	50%
12	鄱阳县	14	6	5	5	9	1			43%
13	经开区	1	0			1	0			0%