

# 上饶市水利局

## 2022年11月全市水利建设与管理 有关工作情况的通报

各县（市、区）水利局，上饶市经济开发区、高铁经济试验区社会发展局，三清山风景名胜区农业农村局：

据各地上报统计，截至11月底，我市2022年新开工水利项目共16类、89个，批复投资152.39亿元，2022年计划完成投资46.11亿元，已完成投资36.94亿元，完成率80%。在水利项目前期工作推进、工程建设、妨碍行洪突出问题排查整治等工作上，仍有部分县（市、区）进度较慢，存在部分重点任务需要全力攻坚。水利建设与管理的各项工作，已纳入水利改革发展年度考核，各项日常工作调度情况，将作为考核评分的主要依据。请各级水行政主管部门充分认识水利建设与管理工作的的重要性，对照年度任务目标，全力推进水利建设与管理各项工作。现将有关工作情况以表格形式通报。

上饶市水利局建设与管理科

2022年12月4日



## 一、2022年新开工水利项目工作进展情况汇总表

排位	各县(市、区)	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	投资完成率	批复完成率	财政评审完成率	招投标完成率	开工率	备注
1	信州区	30854	12695	12530	99%	100%	100%	100%	100%	3个
2	广丰区	54326	13541	20027	148%	100%	100%	100%	100%	4个
3	广信区	115677	40696	36850	91%	100%	100%	100%	100%	7个
4	玉山县	55466	42369	39642	94%	100%	100%	100%	100%	11个
5	铅山县	70834	30846	16708	54%	80%	80%	80%	80%	5个
6	横峰县	47879	11248	9321	83%	100%	100%	100%	100%	6个
7	弋阳县	98539	13539	13138	97%	100%	100%	100%	100%	5个
8	余干县	217946	51517	43994	85%	86%	86%	86%	57%	7个
9	万年县	278214	49641	24148	49%	90%	90%	80%	70%	10个
10	鄱阳县	187061	65816	58324	89%	100%	100%	100%	100%	5个
11	德兴市	53005	31473	24908	79%	100%	100%	100%	100%	10个
12	婺源县	19100	17418	12257	70%	100%	75%	75%	75%	8个
13	三管委	613	613	434	71%	100%	100%	100%	100%	2个
14	经开区	126	126	50	40%	100%	100%	100%	100%	1个
15	高铁新区	15090	10090	5000	50%	100%	50%	50%	50%	2个
16	市本级	279218	69500	52100	75%	100%	100%	100%	100%	2个
合计		1523949	461127	369432	80%	95%	91%	91%	87%	

## 二、各县（市、区）2022年新开工水利项目进展情况表

序号	县（市、区）	工程名称	批复投资 （万元）	2022年 计划下拨 资金 （万元）	已完成 投资 （万元）	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否 批复	完成率	是否财 政评审	完成率	是否 招投标	完成率	是否 开工	开工率	
1	信州区	*信州区城乡供水一体化工程	30159	12000	12000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		信州区水库移民项目	665	665	500	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目信州区1座	30	30	30	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>30854</b>	<b>12695</b>	<b>12530</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
2	广丰区	广丰区壶峽镇壶峽溪圩堤加固整治工程	1000	215	215	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库除险加固 广丰区8座	1759	1759	1500	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		*广丰区供水提升改造建设项目	50000	10000	17000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		广丰区水库移民项目	1567	1567	1312	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>54326</b>	<b>13541</b>	<b>20027</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
3	广信区	小型水库除险加固 广信区 12 座	1285	1285	860	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		广信区四十八都溪山洪沟治理项目	1008	901	811	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*广信区李村小(1)型水库建设项目</b>	<b>12400</b>	<b>5500</b>	<b>4900</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*广信区城乡供水一体化工程</b>	<b>96800</b>	<b>30000</b>	<b>27400</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		广信区水土保持重点工程	1994	820	820	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		广信区水库移民项目	2182	2182	2051	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 广信区 1 座	8	8	8	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>115677</b>	<b>40696</b>	<b>36850</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
4	玉山县	玉山县玉琊溪横街镇洋背山河堤防洪工程	1478	846	720	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		江西省主要支流治理玉山玉山水河道治理工程	15697	5000	4350	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		玉山县临湖镇临湖社区洪患村镇治理工程	941	202	202	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		玉山县四股桥乡山塘村民办公助小型堤防建设项目	940	197	197	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库除险加固 玉山县 37座	6058	6058	5300	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		玉山县黄家溪山洪沟治理项目	1036	901	880	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*玉山县城乡供水一体化工程</b>	<b>24000</b>	<b>24000</b>	<b>23400</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		玉山水土保持重点工程	833	682	682	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		玉山县水库移民项目	3639	3639	3147	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 玉山县 8座	64	64	64	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 玉山县 74座	780	780	700	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
			<b>小计</b>	<b>55466</b>	<b>42369</b>	<b>39642</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
5	铅山县	江西省主要支流治理铅山河安洲至凤来段工程	10676	7528	3000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*铅山县城乡一体化供水工程</b>	<b>35340</b>	<b>16000</b>	<b>12000</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		铅山县水库移民项目	1838	1838	1688	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 铅山县 56 座	480	480	20	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*铅山县伦潭灌区续建配套与现代化改造项目</b>	<b>22500</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	
		<b>小计</b>	<b>70834</b>	<b>30846</b>	<b>16708</b>		<b>80%</b>		<b>80%</b>		<b>80%</b>		<b>80%</b>	
6	横峰县	横峰县岑阳镇防洪工程	1968	1337	1240	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库除险加固 横峰县 7 座	1354	1354	1286	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*横峰县城乡供水一体化工程</b>	<b>43000</b>	<b>7000</b>	<b>5500</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		横峰县水库移民项目	945	945	885	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 横峰县 30 座	240	240	240	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 横峰县 42 座	372	372	170	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>47879</b>	<b>11248</b>	<b>9321</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
7	弋阳县	小型水库除险加固 弋阳县 3 座	390	390	380	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*弋阳县城乡供水一体化工程</b>	<b>95000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		弋阳县水库移民项目	2569	2569	2178	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 弋阳县 68 座	544	544	544	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 弋阳县 6 座	36	36	36	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>98539</b>	<b>13539</b>	<b>13138</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
8	余干县	江西省主要支流治理枫港乡白家圩除险加固工程	4665	4665	4452	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库除险加固 余干县 71 座	11238	11238	10154	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*余干县城乡供水一体化工程</b>	<b>76429</b>	<b>30000</b>	<b>24000</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		余干县水库移民项目	3188	3188	3188	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 余干县 175 座	1400	1400	1400	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	
		小型水库大坝安全监测项目 余干县 115 座	1026	1026	800	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		*余干县康山蓄滞洪区安全建设	120000	0	0	否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	
		小计	217946	51517	43994		86%		86%		86%		57%	
9	万年县	*小型水库除险加固 万年县 47座	7716	7716	4100	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		*万年县下湾沟防洪治理项目	1607	1124	760	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		*万年县港道沟防洪治理项目	1091	1000	600	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		*万年县千亩圩堤加固整治工程(沈坊圩)	4712	4712	1500	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		*万年县千亩圩堤加固整治工程(塘背圩)	1929	1929	0	是	100%	是	100%	是	100%	否	0%	
		*万年县城乡供水一体化工程	240000	20000	16000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		万年县水库移民项目	1826	1826	1180	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 万年县 1座	8	8	8	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 万年县 133座	1326	1326	0	是	100%	是	100%	否	0%	否	0%	
		*万年县涝区治理工程	18000	10000	0	否	0%	否	0%	否	0%	否	0%	
		小计	278214	49641	24148		90%		90%		80%		70%	



序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
10	鄱阳县	<b>*鄱阳县军民水库除险加固</b>	11522	7877	6000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		鄱阳县水库移民项目	4887	4887	3362	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 鄱阳县 365 座	2962	2962	2962	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 鄱阳县 3 座	90	90	0	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*鄱阳县河湖岸线生态保护修复(一期 PPP 项目)</b>	167600	50000	46000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>187061</b>	<b>65816</b>	<b>58324</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
11	德兴市	德兴市万村乡防洪工程	3236	1337	160	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		江西省主要支流治理德兴市乐安河泗洲段治理工程	14835	6960	2830	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		德兴市泗洲镇张家畈村整治工程	737	241	241	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		德兴市泗洲镇潭埠河堤民办公助项目	994	312	290	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		德兴市新建若坑水库	2600	2600	2600	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*德兴市城乡供水一体化工程</b>	<b>19993</b>	<b>10286</b>	<b>10286</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		德兴市水土保持重点工程	1555	682	450	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
		德兴市水库移民项目	3617	3617	2964	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 德兴市 49 座	438	438	87	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		德兴市防洪排涝工程(河西段)	5000	5000	5000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>53005</b>	<b>31473</b>	<b>24908</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
12	婺源县	婺源县沱川河段治理工程	1255	668	548	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		江西省主要支流治理饶河乐安河上游段工程(婺源县紫阳镇段)	4412	4276	2000	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		婺源县江湾镇荷田村洪患村镇河流综合整治工程	621	137	129	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库除险加固 婺源县 25 座	5185	5185	3993	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>*婺源县城乡供水一体化工程</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		婺源县水库移民项目	4094	4094	3527	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库雨水情测报项目 婺源县 75 座	639	639	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	
		小型水库大坝安全监测项目 婺源县 79 座	834	359	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	
		<b>小计</b>	<b>19100</b>	<b>17418</b>	<b>12257</b>		<b>100%</b>		<b>75%</b>		<b>75%</b>		<b>75%</b>	

序号	县(市、区)	工程名称	批复投资(万元)	2022年计划下拨资金(万元)	已完成投资(万元)	批复完成情况		财政评审情况		招投标情况		开工情况		备注
						是否批复	完成率	是否财政评审	完成率	是否招投标	完成率	是否开工	开工率	
13	三管委	小型水库除险加固 三管委1座	149	149	0	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		三清山风景区水库移民项目	464	464	434	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>434</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
14	经开区	小型水库大坝安全监测项目 经开区9座	126	126	50	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>50</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
15	高铁	<b>*上饶高铁经济试验区城乡供水一体化建设项目</b>	<b>15000</b>	<b>10000</b>	<b>5000</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		小型水库大坝安全监测项目 高铁试验区15座	90	90	0	是	100%	否	0%	否	0%	否	0%	
		<b>小计</b>	<b>15090</b>	<b>10090</b>	<b>5000</b>		<b>100%</b>		<b>50%</b>		<b>50%</b>		<b>50%</b>	
16	市本级	<b>*上饶市大坳灌区工程</b>	<b>269718</b>	<b>60000</b>	<b>52000</b>	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		上饶市中心城区排涝站改造提升项目	9500	9500	100	是	100%	是	100%	是	100%	是	100%	
		<b>小计</b>	<b>279218</b>	<b>69500</b>	<b>52100</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
<b>合计</b>			<b>1523949</b>	<b>461127</b>	<b>369432</b>		<b>95%</b>		<b>91%</b>		<b>91%</b>		<b>87%</b>	

### 三、2022 年中小河流及五河治理工程竣工验收进展情况

排位	县市区	任务数 (条)	已完成 (条)	未完成 (条)	完成率 (%)	备注
合计		15	4	11	27%	
1	广丰区	1	1	0	100%	
2	弋阳县	1	1	0	100%	
3	铅山县	2	1	1	80%	验收会议已召开
4	玉山县	5	1	4	60%	剩下 4 条已申请验收
5	万年县	3	0	3	0%	含 2021 年需要验收 2 条中小河流
6	德兴市	1	0	1	50%	验收会议已召开
7	婺源县	1	0	1	50%	验收会议已召开
8	信州区	1	0	1	0%	

#### 四、2021 年度雨水情测报和安全监测设施建设完成情况

排位	县市区	雨水情			安全监测			总体完成 率
		任务数	完成数	完成率	任务数	完成数	完成率	
合计		<b>185</b>	<b>180</b>	<b>97%</b>	<b>76</b>	<b>50</b>	<b>66%</b>	<b>88%</b>
1	鄱阳县	46	46	100%	4	4	100%	100%
2	婺源县	8	8	100%	2	2	100%	100%
3	广信区	6	6	100%	3	3	100%	100%
4	玉山县	1	1	100%	7	7	100%	100%
5	弋阳县	1	1	100%	7	7	100%	100%
6	余干县	32	32	100%	9	9	100%	100%
7	横峰县	13	13	100%	4	4	100%	100%
8	铅山县	19	19	100%	6	6	100%	100%
9	信州区	1	1	100%	1	1	100%	100%
10	德兴市	8	8	100%	3	2	67%	91%
11	广丰区	16	16	100%	12	5	42%	75%
12	万年县	28	27	96%	11	0	0%	69%
13	经开区	2	2	100%	2	0	0%	50%
14	高铁试验区	4	0	0%	5	0	0%	0%

## 五、2022 年小型水库除险加固情况

排位	县市区	水库数量 (座)	已完财审 (座)	已完招投 标 (座)	开工建设 (座)	已完工 (座)	已开工建 设率
合计		<b>217</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>211</b>	<b>144</b>	<b>100%</b>
1	余干县	71	71	71	71	52	<b>100%</b>
2	玉山县	37	37	37	37	34	<b>100%</b>
3	横峰县	7	7	7	7	5	<b>100%</b>
4	弋阳县	3	3	3	3	3	<b>100%</b>
5	万年县	47	47	47	47	25	<b>100%</b>
6	婺源县	25	25	25	25	12	<b>100%</b>
7	广丰区	14	14	14	14	6	<b>100%</b>
8	广信区	12	12	12	12	7	<b>100%</b>
9	三清山	1	1	1	1	0	<b>100%</b>

## 六、上饶市水库调度规程编制情况调度表

排位	县	辖区中小型水库（座）	应编制水库数（座）	已编制（座）	已批复（座）	已编制比例（%）	已批复比例（%）
合计		2240	2238	2238	2238	100%	100%
1	余干县	245	245	245	245	100%	100%
2	万年县	222	222	222	222	100%	100%
3	婺源县	177	177	177	177	100%	100%
4	广丰区	161	161	161	161	100%	100%
5	玉山县	143	143	143	143	100%	100%
6	铅山县	128	128	128	128	100%	100%
7	弋阳县	127	126	126	126	100%	100%
8	德兴市	112	112	112	112	100%	100%
9	横峰县	86	86	86	86	100%	100%
10	广信区	82	82	82	82	100%	100%
11	信州区	63	63	63	63	100%	100%
12	经开区	36	36	36	36	100%	100%
13	高铁试验区	22	21	21	21	100%	100%
14	三清山	2	2	2	2	100%	100%
15	上饶市	1	1	1	1	100%	100%
16	鄱阳县	633	633	633	633	100%	100%

## 七、水库安全风险隐患排查整改情况

排位	县市区	隐患数量 (个)	已完成(个)	正在整改 (个)	暂未整改, 已落 实度汛措施(个)	整改率 (%)
合计		122	122	0	0	100%
1	鄱阳县	77	77	0	0	100%
2	婺源县	16	16	0	0	100%
3	广信区	12	12	0	0	100%
4	玉山县	7	7	0	0	100%
5	铅山县	3	3	0	0	100%
6	余干县	2	2	0	0	100%
7	信州区	2	2	0	0	100%
8	万年县	2	2	0	0	100%
9	横峰县	1	1	0	0	100%



## 八、分散管理小型水库实行专业化管护任务完成情况

排位	县市区	水库总数	有管理单位的水库数	专业化管护数量	未实行专业化管护数量	完成率 (%)
合计		<b>2201</b>	<b>37</b>	<b>2164</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1	鄱阳县	627	7	620	0	100%
2	余干县	241	0	241	0	100%
3	万年县	219	0	219	0	100%
4	婺源县	172	13	159	0	100%
5	广丰区	158	6	152	0	100%
6	玉山县	141	0	141	0	100%
7	铅山县	125	0	125	0	100%
8	弋阳县	123	1	122	0	100%
9	德兴市	110	8	102	0	100%
10	横峰县	84	2	82	0	100%
11	广信区	79	0	79	0	100%
12	信州区	62	0	62	0	100%
13	上饶经济技术开发区	36	0	36	0	100%
14	上饶高铁经济试验区	22	0	22	0	100%

## 九、2022年水库（闸）安全鉴定进展情况

排位	县市区	任务数 (座)	已完成 (座)	未完成 (座)	完成率 (%)	备注
合计		31	31	0	100%	
1	鄱阳县	16	16	0	100%	
2	铅山县	7	7	0	100%	
3	德兴市	3	3	0	100%	
4	余干县	5	5	0	100%	

## 十、2022 年水库降等报废进展情况

排位	县市区	任务数 (座)	已完成 (座)	未完成 (座)	完成率 (%)	备注
合计		15	0	15	0	
1	鄱阳县	6	0	6	50%	3 座已上报材料
2	德兴市	3	0	3	0%	
3	婺源县	2	0	2	50%	2 座已上报材料，并 经省厅复核，修改中
4	万年县	1	0	1	50%	1 座已上报材料，并 经省厅复核，修改中
5	广丰区	1	0	1	0%	
6	横峰县	1	0	1	50%	1 座已上报材料，并 经省厅复核，修改中
7	弋阳县	1	0	1	50%	1 座已上报材料，并 经省厅复核，修改中

## 十一、2022 年河湖圩堤管理范围内房屋整改进展情况

排位	县市区	2022 年上报计划数	已完成整改数	整改完成率
合计		<b>262</b>	<b>262</b>	<b>100%</b>
1	鄱阳县	240	240	<b>100%</b>
2	广信区	7	7	<b>100%</b>
3	德兴市	3	3	<b>100%</b>
4	余干县	3	3	<b>100%</b>
5	弋阳县	2	2	<b>100%</b>
6	信州区	1	1	<b>100%</b>
7	广丰区	1	1	<b>100%</b>
8	玉山县	1	1	<b>100%</b>
9	万年县	1	1	<b>100%</b>
10	横峰县	1	1	<b>100%</b>
11	婺源县	1	1	<b>100%</b>
12	铅山县	1	1	<b>100%</b>

---

## 十二、妨碍河道行洪问题排查整改进展情况

排位	县市区	发现妨碍河道行洪问题数	已完成整改数	整改完成率
合计		<b>81</b>	<b>67</b>	<b>82.72%</b>
1	余干县	13	13	<b>100.00%</b>
2	德兴市	5	5	<b>100.00%</b>
3	铅山县	4	4	<b>100.00%</b>
4	弋阳县	3	3	<b>100.00%</b>
5	信州区	2	2	<b>100.00%</b>
6	广丰区	2	2	<b>100.00%</b>
7	玉山县	1	1	<b>100.00%</b>
8	婺源县	3	3	<b>100.00%</b>
9	广信区	4	4	<b>100.00%</b>
10	横峰县	2	2	<b>100.00%</b>
11	万年县	1	1	<b>100.00%</b>
12	鄱阳县	41	27	<b>48.78%</b>

### 十三、五河一湖岸线利用项目清理整治进展情况（第一、第二批）

排位	县市区	整改任务总数	已完成整改数	拆除取缔类	已完成整改数	整改规范类				整改完成率
						完善生态敏感区手续	已完成整改数	完善洪水影响评价	已完成整改数	
合计		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100.00%</b>
1	余干县	11	11	1	1			10	10	<b>100.00%</b>
2	鄱阳县	11	11			1	1	10	10	<b>100.00%</b>
3	铅山县	7	7			4	4	3	3	<b>100.00%</b>
4	信州区	2	2	1	1			1	1	<b>100.00%</b>
5	弋阳县	2	2			1	1	1	1	<b>100.00%</b>
6	广信区	1	1					1	1	<b>100.00%</b>
7	市本级	1	1					1	1	<b>100.00%</b>

## 十四、河湖清四乱整改进展情况

排位	县市区	问题总数	已完成整改数	河湖“清四乱”系统问题数	已完成整改数	河湖遥感监测问题	已完成整改数	五河岸线整改发现问题	已完成整改数	总整改完成率
合计		95	82	63	63	27	17	5	2	86%
1	万年县	9	9	5	5	4	4			100%
2	信州区	9	9	5	5	4	4			100%
3	弋阳县	7	7	5	5	1	1	1	1	100%
4	广丰区	6	6	6	6					100%
5	德兴市	6	6	6	6					100%
6	玉山县	5	5	5	5					100%
7	广信区	5	5	5	5					100%
8	横峰县	5	5	5	5					100%
9	经开区	1	1			1	1			100%
10	婺源县	9	8	5	5	4	3			88%
11	余干县	12	10	6	6	4	3	2	1	83%
12	铅山县	7	5	5	5			2	0	71%
13	鄱阳县	14	6	5	5	9	1			43%